

编号：




内蒙古自治区 矿山地质环境治理工程验收意见书

矿山名称 乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿

组织验收单位 巴彦淖尔市自然资源局 (单位公章)

内蒙古自治区自然资源厅制

矿山名称		乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿							
企业名称		乌拉特前旗企联矿业有限公司							
通讯地址		乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查							
联系人		杨光		电话		邮编		014400	
采矿许可证号		C1508002009126120047714			采矿许可证有效期		2012-03-21 2016-03-21		
矿山企业经济类型			私营企业			矿区面积 (km ²)			
矿种	石英岩	开采方式		露天		生产规模			
本期治理方案 评审备案情况		备案时间		2014. 7. 22					
		备案文号		巴矿治评 (2014) 022 号					
验收时间		2025. 7. 29		验收面积		0.08 (km ²)			
验收 专家 组 意 见	<p>2025 年 4 月 23 日, 巴彦淖尔市自然资源局组织有关专家 (名单附后) 及乌拉特前旗自然资源局相关人员、矿山企业代表对乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山闭坑地质环境治理工程进行实地验收。专家组听取了矿山企业的矿山地质环境治理情况汇报, 审阅了验收资料, 并踏勘了矿山现场, 根据《乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案 (闭坑)》 (以下简称闭坑方案), 结合矿山开采和地质环境现状, 对该矿申请验收的区域进行了闭坑验收。同时矿山对本次验收提出的整改单元进行整改。经讨论形成如下验收意见:</p> <p>一、矿山地质环境现状: 该矿山 2017 年已经关闭。现状有南北 2 处已治理的露天采场、2 处已治理的废石场和已治理的 1 处加工厂。</p> <p>二、《闭坑方案》部署的闭坑 (2014 年-2017 年) 治理工程内容:</p> <p>1、露天采场 (包括废弃采场): 矿山闭坑后, 露天采场外围设置网围栏。对不稳定边坡清除危岩体, 使边坡达到稳定状态。对场内废石堆进行推平, 最终不存在零星散堆和凹陷坑;</p> <p>2、加工厂: 矿山闭坑后, 对场地内的堆弃物进行清运, 对最终场地上部进行全面平整;</p> <p>3、废石场: 矿山闭坑后, 对场地内的废石堆进行集中堆运和整形, 确保河道畅通;</p> <p>4、办公生活区: 矿山闭坑后, 将区内临时建筑全部拆除, 恢复原始地形地貌。对场地进行平整, 使其达到植被 (草地) 的生长要求, 场地平整后, 进行人工撒播草籽。</p>								

验收专家 组意见	<p>三、矿山实施的闭坑治理工程：</p> <p>1、废弃采场 1：清理危岩体 120m³，场地平整 12000 m³；2、废弃采场 2：清理危岩体 240m³，场地平整 19000 m³；3、北采区露天采场：清理危岩体 1200m³，场地平整 18000 m³；4、南采区露天采场：清理危岩体 1900m³，场地平整 12000 m³；5、加工厂场地平整 6000 m³；6、废石场：场地平整 700 m³，清运 2800 m³；7、办公生活区：拆除 55 m³，清运 55 m³，平整 320 m³，人工种草 1100 m²。</p> <p>依据总结报告矿山闭坑完成治理总面积 80560m²，工程量、范围坐标及投入的资金见矿山提供的总结报告相关资料。依据巴彦淖尔市恒祥测绘有限责任公司绘制的工程竣工图，各治理区范围拐点坐标附后。</p> <p>四、工程量、范围及投入的资金等未经相关工程审定和财务审计，因此验收意见中的工程量和投入治理资金不作为考核及工程量结算依据。</p> <p>五、验收结论：经专家组核查验收资料，实地踏勘治理工程，认为乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山地质环境治理工程基本达到了《闭坑方案》的要求，同意该矿闭坑地质环境治理工程验收通过。</p> <p>六、建议乌拉特前旗企联矿业有限公司对验收通过的区域按照《闭坑方案》在规定时间内予以保护与管护、并对植被恢复的区域加强管护和实时补植，同时做好对影像及验收资料的留档保存。</p>					
	验收专家 组签名	姓名	单位	职称	专业	签字
		马文学	内蒙古第一水文地质工程地质勘查有限责任公司	正高级工程师	水工环地质	
		辛荣元	内蒙古第七地质矿产勘查开发有限责任公司	副高级工程师	地质矿产	
		左满权	内蒙古矿业开发有限责任公司	副高级工程师	采矿工程	
资源行政 部门意见 组织验收的自然	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 年 月 日（公章） </div>					

闭坑矿山地质环境保护与土地复垦
现场验收情况记录表

矿山名称	乌拉特前旗大余太镇石门矿区硅石矿石厂山				
采矿权人	乌拉特前旗企联石业有限公司				
采矿许可证号 (有效期限)	C1508002009126120047714 (2013-03-25 至 2016-03-25)				
开采矿种	硅石矿	开采方式	露天开采	矿区面积 (km ²)	0.065
现场验收参加 人员	马文学、辛荣元、左满权、吴松涛、李磊 马将、邢直			验收时间	2025年4月23日
现场验收依据 报告名称	内蒙古自治区乌拉特前旗大余太镇石门矿区硅石矿 石厂山地质环境分期治理及土地复垦方案(闭坑)				
存在问题	1. 北半区局部边坡未做支护。 2. 尚未设置网围栏，封闭道路。 3. 南半区局部砌石堆石和废石未整形。				
整改意见	1. 北半区每年应建设设置网围栏，封闭 道路，防止人员牲畜进入发生危险，有岩体 隐患处，暂不处理。 2. 南半区尽快将无序堆放的堆石，做整理成型 整改时间：2025年 4月23日至 2025年 5月10日				
验收结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不通过				
专家组签字	马文学 辛荣元 左满权		矿山企业负责人 (或代表) 签字		李东光