

编号：

内蒙古自治区
矿山地质环境治理工程验收意见书


矿山名称 乌拉特中旗同和太牧场鸿雁沟矿区普通建筑用石料矿

组织验收单位 巴彦淖尔市自然资源局 (单位公章)

内蒙古自治区自然资源厅制

矿山名称	乌拉特中旗同和太牧场鸿雁沟矿区普通建筑用石料矿																																																																																																							
企业名称	乌拉特中旗隆富源投资发展有限公司																																																																																																							
通讯地址	巴彦淖尔市乌拉特中旗																																																																																																							
联系人		电话		邮编																																																																																																				
采矿许可证号	C1508002021017140151594			采矿许可证 有效期限	2021.1.18-20 23.1.18																																																																																																			
矿山企业经济类型	有限公司		矿区面积 (km ²)																																																																																																					
矿种	普通建筑用花岗	开采方式	露天开采	生产规模																																																																																																				
治理方案 评审备案情况	评审机构		巴彦淖尔市自然资源局																																																																																																					
	评审时间		2019 年 9 月 26 日																																																																																																					
验收时间	2026. 6. 12		验收面积	21200m ²																																																																																																				
验收 专家 组 意 见	2026 年 6 月 12 日, 巴彦淖尔市自然资源局组织有关专家(名单附后)及乌拉特中旗自然资源局相关人员、矿山企业代表对拉特中旗同和太牧场鸿雁沟矿区普通建筑用石料矿矿山闭坑地质环境治理工程进行实地验收。专家组听取了矿山企业对矿山地质环境治理情况汇报, 审阅了验收资料, 并踏勘了矿山现场, 根据《乌拉特中旗同和太牧场鸿雁沟矿区普通建筑用石料矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》(以下简称“方案”)结合矿山地质环境现状, 对该矿进行了闭坑验收。本次实地验收提出的整改意见矿山企业进行整改完善后经专家组复合讨论形成如下验收意见: 一、“方案”部署的治理工程内容见下表 矿山地质环境治理工程量汇总表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>治理区</th> <th>治理措施</th> <th>单位</th> <th>工程量</th> <th>治理区</th> <th>治理措施</th> <th>单位</th> <th>工程量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">露天采场</td> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>11500</td> <td rowspan="5">办公生活区</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>清理危岩体</td> <td>m³</td> <td>564.25</td> <td>拆除</td> <td>m³</td> <td>21.2</td> </tr> <tr> <td>回填</td> <td>m³</td> <td>6936.2</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>石方平整</td> <td>m³</td> <td>5220</td> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>9350</td> <td rowspan="2">排土场</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>5250</td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>1.87</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">工业场地</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>135</td> <td rowspan="6">矿区道路</td> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>拆除</td> <td>m³</td> <td>65</td> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>1530</td> </tr> <tr> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>1020</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>1530</td> </tr> <tr> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>1700</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>1530</td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.34</td> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>2550</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">表土场</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>60</td> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.51</td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					治理区	治理措施	单位	工程量	治理区	治理措施	单位	工程量	露天采场	表土剥离	m ³	11500	办公生活区	清运	m ³	21.2	清理危岩体	m ³	564.25	拆除	m ³	21.2	回填	m ³	6936.2	平整	m ³	120	石方平整	m ³	5220	覆土	m ³	200				恢复植被	hm ²	0.04	覆土	m ³	9350	排土场	清运	m ³	5250	恢复植被	hm ²	1.87	平整	m ³	330	工业场地	清运	m ³	135	矿区道路	恢复植被	hm ²	0.11	拆除	m ³	65	表土剥离	m ³	1530	平整	m ³	1020	清运	m ³	1530	覆土	m ³	1700	平整	m ³	1530	恢复植被	hm ²	0.34	覆土	m ³	2550	表土场	平整	m ³	60	恢复植被	hm ²	0.51	恢复植被	hm ²	0.02				
	治理区	治理措施	单位	工程量	治理区	治理措施	单位	工程量																																																																																																
	露天采场	表土剥离	m ³	11500	办公生活区	清运	m ³	21.2																																																																																																
		清理危岩体	m ³	564.25		拆除	m ³	21.2																																																																																																
		回填	m ³	6936.2		平整	m ³	120																																																																																																
		石方平整	m ³	5220		覆土	m ³	200																																																																																																
						恢复植被	hm ²	0.04																																																																																																
		覆土	m ³	9350	排土场	清运	m ³	5250																																																																																																
	恢复植被	hm ²	1.87	平整		m ³	330																																																																																																	
	工业场地	清运	m ³	135	矿区道路	恢复植被	hm ²	0.11																																																																																																
拆除		m ³	65	表土剥离		m ³	1530																																																																																																	
平整		m ³	1020	清运		m ³	1530																																																																																																	
覆土		m ³	1700	平整		m ³	1530																																																																																																	
恢复植被		hm ²	0.34	覆土		m ³	2550																																																																																																	
表土场	平整	m ³	60	恢复植被		hm ²	0.51																																																																																																	
	恢复植被	hm ²	0.02																																																																																																					

验收专家意见	三、矿山按照“方案”实施了采场表土剥离、清理危岩、回填、石方平整、覆土、植被恢复等工程措施，完成工程量表见总结报告及竣工图。治理单元坐标如下： （二）排土场 1、清运工程量：将排土场的废石回填清运至露天采场中，共清运废石量为 5250m^3，清运距离 350m。 2、平整工程量：对排土场进行场地平整，平整工程量为 330m^3； 3、植被恢复工程量：对排土场进行撒播草籽，每公顷为条播草籽不少于 50kg，恢复植被面积约 0.15hm^2，需要混合草籽量约为 7.5kg，自然恢复植被。 （三）表土场 1、场地平整工程量：对表土场进行场地平整，平整工程量为 90m^3； 2、植被恢复工程量：对表土场进行撒播草籽，每公顷为条播草籽不少于 50kg，恢复植被面积约 0.02hm^2，需要混合草籽量约为 1kg，自然恢复植被。 。完成工程量表见总结报告及竣工图。 依据联邦地质勘查公司（持有乙级测绘资质）实地测量及矿山提供的总结报告、竣工图矿山闭坑完成治理总面积 0.1283km^2。治理区坐标如下：
--------	---

	四、本次仅对矿山地质环境治理工程单元及土地复垦效果进行了实地验收，工程量及投入的资金等未经相关工程审定和财务审计，因此总结报告等中的工程量、面积和投入资金不作为考核及工程量结算的依据。 五、验收结论：经专家组核查验收资料，实地踏勘治理工程认为乌拉特中旗同和太牧场鸿雁沟矿区普通建筑用石料矿矿山闭坑地质环境治理复垦工程基本达到“方案”部署要求，同意闭坑矿山地质环境治理复垦工程验收通过。 六、建议乌拉特中旗隆富源投资发展有限公司对通过验收区域按照“方案”要求在规定时间内加强保护与管护，同时做好对影像及验收资料的留档保存。				
	姓名	单位	职称	专业	签字
专家组	郭轶	内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院（退休）	高级工程师	水文地质	
	陈玉霞	包钢测绘研究院	正高级工程师	水工环	
	董青松	内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司	高级工程师	地质	
资源行政主管部门意见 组织验收的自然	年 月 日（公章）				